

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560

รอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก		
		1	2	3	4	5					
K1 จำนวนปริมาณกักเก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	9.00	60%	70%	80%	90%	100%	โครงการ	ปริมาณน้ำเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)	5.000	1.0000	
											แผนงาน
							โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ปราจีนบุรี	295			100.00% (ตัวเขื่อนท่าบดิน)
		รวม	295								
K2 จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	9.00	11,850 ไร่	13,825 ไร่	15,800 ไร่	17,775 ไร่	19,750 ไร่	โครงการ	พื้นที่ ขป.ที่เพิ่มขึ้น (ไร่)	1.000	0.2000	
											แผนงาน
							1. โครงการประจวบชัยน่านบ้าน หนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม	17,000			0
		2. โครงการสถานีสูบน้ำพร้อม ระบบส่งน้ำบ้านวังมะปรังค์ จังหวัดชุมพร	2,750	0							
		รวม	19,750	0							
K19 ร้อยละของจำนวนโครงการเกี่ยวกับการ พัฒนาแหล่งน้ำที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วม ในระดับการร่วมมือในงานชลประทาน (Collaboration Participation)	3.00	60%	65%	70%	75%	80%	ความร่วมมือของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ระหว่างกรดำเนินงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ำ โดยให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างด้านต่างๆที่อาจมี ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ ด้านมลพิษ ด้านการพัฒนาอาชีพ ด้านสุขภาพ ด้านความ ผาสุก (โครงการขนาดใหญ่นำร่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการอ่างเก็บ น้ำน้ำป้อนเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา)	1.000	0.0667		
							ค่าเฉลี่ย _____ %				

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
Opk9 ร้อยละของการก่อสร้างอาคาร ชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	3.00	60%	70%	80%	90%	100%	ผลงานก่อสร้างของหน่วยงานในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวนจาก ความสำเร็จของผลงานเมื่อเทียบกับแผนงานก่อสร้างของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ 1-13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลงานสะสม 23.780 %	1.000	0.0667
Opk12 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	3.00	81%	83%	85%	87%	89%	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาด ใหญ่ที่ 1-13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบลงทุน 4,191,233,289.90 บาท ผลการเบิกจ่ายสะสม 1,896,637,517.72 บาท คิดเป็น 45.252 %	1.000	0.0667
Opk16 ร้อยละของร้อยละของกิจกรรมการจัด มวลชนสัมพันธ์ในระหว่างก่อสร้างที่ ดำเนินการได้ตามแผน	3.00	80%	85%	90%	95%	100%	ผลการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 จำนวนจากจำนวนครั้งของผลการจัดกิจกรรมสะสม เทียบกับจำนวนครั้งของแผนการ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการจัดกิจกรรม 35.00 ครั้ง ผลการจัดกิจกรรม 0.00 ครั้ง คิดเป็นผลงานสะสม 0.00 %	1.000	0.0667
Opk17.1 ระดับคุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	3.00	96%	97%	98%	99%	100%	วัดความครบถ้วนในการจัดทำเว็บไซต์ ของหน่วยงานภายในสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาด ใหญ่ตามเกณฑ์การจัดทำเว็บไซต์ กำหนดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวัดจากจำนวนฐานข้อมูลที่จัดทำ เทียบกับจำนวนข้อมูลตามเกณฑ์การจัดทำเว็บไซต์ ผลงานสะสม 96.00 %	1.000	0.0667

ตัวชี้วัด ผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย / เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ ได้	เฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก
		1	2	3	4	5			
Opk17.2 ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	3.00	80%	85%	90%	95%	100%	วัดความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13 ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลทั่วไป กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค การเบิกจ่ายงบประมาณ แผน/ผลการปฏิบัติงานและการบันทึกรูปภาพก่อน ระหว่าง และหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยวัดจากจำนวนช่องที่บันทึก เทียบกับ ช่องรายการทั้งหมด จำนวน 2 รอบการประเมิน ผลการประเมินรอบที่ 1 = $\frac{80.00}{100} \%$ (ประเมินโดยกองแผนงาน)	1.000	0.0667
Opk19.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	3.00	65%	70%	75%	80%	85%	สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยมิติ ด้านการทำงาน มิติด้านสังคม มิติด้านส่วนตัว และมิติด้านเศรษฐกิจ ผลความพึงพอใจ $\frac{65.00}{100} \%$ (สทค. จะทำการประเมินในเดือน กันยายน 2560)	1.000	0.0667
Opk21 ร้อยละของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	3.00	60%	70%	80%	90%	100%	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนดและมีการเผยแพร่เทียบกับจำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คิดเป็น $\frac{60.00}{100} \%$	1.000	0.0667
Opk22 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	3.00	65%	70%	75%	80%	85%	ผู้รับบริการภายในของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนัก/กองและหน่วยงาน ภายในกรมชลประทานที่มีการติดต่อประสานงานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รวมทั้งสำนักงานชลประทานต่างๆ ที่รับมอบโครงการก่อสร้างจากสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ค่าเฉลี่ย $\frac{65.00}{100} \%$ (ฝ่ายบริหาร สทญ. จะทำการประเมินในเดือน สิงหาคม 2560)	1.000	0.0667
	45.00							ค่าคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวม	1.8003